

Ausbauprotokoll für einen Wasserzähler

(Dieses Ausbauprotokoll ist mit dem Zähler zur Befundprüfung einzureichen.)

☐ Kaltwasserzähler ☐ Warmwasserzähler ☐ Verbundzähler

Antragsteller:	Einbauort des Messgerätes
Name:	Name:
Straße:	Straße:
PLZ, Ort:	PLZ, Ort:
Telefon:	Einbaustelle:
Kunden-Nr.:	E-Mail:

Messgeräteverwender z.B. Versorgungsunternehmen, (wenn nicht Antragsteller)	
Name:	Telefon:
Straße:	Sachbearbeiter/in:
PLZ, Ort:	E-Mail:

Messgerätedaten / Einbausituation	
Hersteller:	Zähler-Nr.:
Stempelzeichen: bzw. CE M	Hinweismarke:
Stempelzeichen beim Ausbau verletzt/entfernt	Zählerstand: m ³
Zulassungszeichen: 	☐ ja ☐ nein
Baumuster-Prüfbescheinigungsnummer: (z.B. DE-10-MI001-PTB ...)	Tatsächliche Einbaulage:
Neindurchfluss Q_n bzw. Zählergröße Q_3 :	Eichgültigkeit durch Stichprobenprüfung verlängert: ☐ ja ☐ nein
	wenn Ja: Los-Nr.: Prüfstelle:
Kann der Zähler komplett (mit Anschlussgehäuse) ausgebaut werden (siehe Hinweis Nr. 1) ☐ ja ☐ nein	

Foto's des Wasserzählers und der Einbausituation
Vor dem Ausbau: Ein Foto des Messgerätes im eingebauten Zustand: Typenschild, Seriennummer, Zählerstand, Hauptstempel, Konformitätsbezeichnung und Benutzersicherungen sollen erkennbar sein. Ein weiteres Foto sollte das Messgerät und evtl. Teilgeräte im eingebauten Zustand jeweils von Eingangsabsperrenteil bis Ausgangsabsperrenteil zeigen. Während des Ausbaus: Alle Besonderheiten (verengter Rohrquerschnitt, Fremdkörper, usw.) Nach dem Ausbau: Foto des ausgebauten Wasserzählers

Einbausituation und aktuelle Betriebsparameter des Wasserzählers:

Installation des Wasserzählers Einbauort: ☐ Küche ☐ Keller ☐ Bad ☐ Sonstige

Tatsächliche Einbaulage: ☐ H ☐ V ☐ sonstige ☐ fallend ☐ steigend

Fließrichtung beachtet: ☐ ja ☐ nein

Zählfortschritt (Durchfluss liegt an): ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bei elektronischem Zähler Durchfluss aktuell: m³/h

Zählfortschritt bei geschlossenem Eingangsventil: ☐ ja ☐ nein

Zählfortschritt bei geschlossenem Ausgangsventil: ☐ ja ☐ nein

Rohrquerschnitt verengt (Verkalkung, Verschmutzung, Fremdkörper): ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Foto von der Rohrleitung – Innenansicht
evtl. Fremdkörper im Wasserzähler belassen

Wasserzähler in Messkapselausführung: ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Anschlussgehäuse ausbaubar: ☐ ja ☐ nein

Benutzersicherung vorhanden: ☐ ja ☐ nein

Einlaufstrecke: DN: mm, Länge: mm

Auslaufstrecke: DN: mm, Länge: mm

Bemerkungen:**Es wird darauf hingewiesen, dass:**

1. der Wasserzähler unmittelbar nach dem Ausbau dicht zu verschließen ist,
2. zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Prüfung des Wasserzählers eine Frist von 14 Tagen nicht überschritten werden soll,
3. die beim Ausbau entfernten Benutzersicherung bzw. Sicherungsstempel der prüfenden Stelle vorzulegen sind.

Datum:

Unterschrift Antragsteller

Unterschrift Monteur